

Observatório
SOCIAL DO BRASIL


IÇARA | SC

2º Relatório Anual
de setembro/18 a agosto de 2019

O QUE É UM OBSERVATÓRIO SOCIAL?



4 Eixos de Atuação do Sistema OSB



Rede de Observatórios Sociais do Brasil

ABRANGÊNCIA NACIONAL

- 144 OBSERVATÓRIOS
 - 17 ESTADOS

SANTA CATARINA

- 29 OBSERVATÓRIOS
- 02 EM MOBILIZAÇÃO/FILIAÇÃO

2018

- 134 OBSERVATÓRIOS



2019

- 144 OBSERVATÓRIOS

Composição da Diretoria de OSB-Içara

Conselho Administrativo:



Conselho Fiscal:



Operacional:




**Fernanda
Guimarães**

Coordenadora e
Advogada do OSBI



**José Varlei
Pickler Nandi**
Estágio Eng. Civil



**Daniela
Cardoso**
Estágio Eng. Civil

Reuniões dos Conselhos e voluntários

No total foram **22** reuniões ordinárias, **20** reuniões do conselho administrativo e **02** do conselho fiscal, realizadas nas quintas-feiras, na sede do Observatório Social do Brasil - Içara.



Reuniões realizadas com entidades e secretarias

Foram realizadas um total de **29** reuniões, entre entidades, secretarias do poder executivo e o poder legislativo.





Nos dias 25 e 26 de agosto de 2019, a coordenadora Fernanda Guimarães e a vice-presidente Adriana Mara de Oliveira, estiveram representando o Observatório Social do Brasil - Içara em Curitiba/PR, no 3º Congresso Pacto pelo Brasil e 10º ENOS.

Palestra do Núcleo Sul

No dia 15/07, o Núcleo Sul dos Observatórios, realizou uma palestra de sensibilização para criação de mais OS nas cidades do sul de Santa Catarina.

O palestrante foi o presidente do OSB, Ney da Nóbrega Ribas.



Em parceria com a UNESCO, o OSBI está realizando análise físico-química da água do tratamento de esgoto de Içara, em breve teremos os resultados.





Poder Executivo

Licitações Acompanhadas de Setembro de 2018 a Agosto de 2019



Modalidade	
Pregão Presencial	185
Tomada de Preço	18
Concorrência Pública	12
Chamada Pública	01



TOTAL de Licitações: 216


Licitações de setembro/18 a agosto/19



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC

Empresas Participantes de Licitação



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC

Comparativo de Participação de Empresas de Içara em 2018 e 2019



OBS: 2018 (Mai, Jun, Jul, Ago).

“Taxa de Expediente”

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha Digitável: 10495.65557 79000.100044 00016.194938 3 77730000038628

Valor: R\$ 386,28

CAIXA | 104-0 | 10495.65557 79000.100044 00016.194938 3 77730000038628

BENEFICIÁRIO				Agência/Código do Cedente	Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÇARA				1785 / 565557-9	18/01/2019
CPF/CNPJ	Número do documento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
82.916.800/0001-11		R\$			386,28
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
NOME DO PAGADOR					Nosso número
					14000000000161949-2
CPF/CNPJ:					

Demonstrativo

Parcela: 1/2019

Composição do Boleto

IMPOSTO PREDIAL URBANO: 381,28
TAXA DE EXPEDIENTE - IMOBILIÁRIO: 5,00

- Referente: 2019

- Parcela: 1ª Cota Única

A) Imposto lançado imóvel (0,50%) :R\$ 220,32
B) Imposto imóveis englobadosR\$ 203,33
C) Total imposto (A+B)R\$ 423,65
D) Bônus (0,00%)R\$ 0,00
E) Total imposto bonificado (C-D) :R\$ 423,65
F) Valor cota única (10,00%)R\$ 386,28



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC

Ofício 001 “Taxa de Expediente”

Ofício-001/2019
Içara, 14 de janeiro de 2019.

Ilmo. Senhor
Eduardo Rocha Souza
Secretário da Fazenda do município de Içara.

Senhor

reunião realizada no dia 11/01/2019, solicitar a retirada da cobrança de “taxa de expediente” para a emissão de guia de impostos.

inscrito
preside
reuniã
exped

incons
de rec
instru
contrib
TRAC

a arre

Desde 2014, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a taxa é considerada inconstitucional. O STF proferiu julgamento no sentido de que "a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de um serviço público ao contribuinte." (PLENÁRIO 17/4/2014 REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 789.218 MINAS GERAIS - RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI).

O Observatório Social do Brasil – Içara sugere a retirada da taxa de expediente a partir dos carnês e guias emitidos em 2019, com reembolso dos contribuintes que já efetuaram o pagamento para o próximo ano.

Antecipadamente gratos por sua atenção.


Observatório Social do Brasil Içara
icara@osbrasil.org.br
Rua Coronel Marcos Novais, 89B, sala 202, centro - CEP 89.820-000 - Içara - SC
Fone: (47) 3341-1234

RECEBIDO
15/01/2019
Mariane Fogaça

Linha do tempo “Taxa de Expediente”



Resposta ofício “Taxa de Expediente”



Secretário de Fazenda:

"...exclusão da referida taxa, já nos carnês de IPTU a serem emitidos em 2020."

Secretário de Fazenda:

"...aplicará nos lançamentos de IPTU de 2020 um crédito de R\$ 5,00..."

Ofício 040 “Taxa de Expediente”



OSB-Içara:

"...retirada da taxa de expediente nas emissões de guias de impostos..."

Aguardando resposta: dentro do prazo.

Acompanhamento do almoxarifado da saúde e Farmácia Municipal

A partir de 2019, o OSBI está conferindo o estoque de medicamentos e produtos do almoxarifado. Também estamos acompanhando as atividades da farmácia municipal.



Cláusula Contratual

6.5.2.7. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO:

7.1 - Para a execução do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalização será confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 - Os serviços que não estão mencionados na planilha serão autorizados somente se forem imprescindíveis do ponto de vista técnico de engenharia.

7.3 - A empresa só poderá executar os serviços se tiver uma autorização prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.4 - Trocas ou compensações de serviços só poderão ser executadas mediante prévia e formal autorização pelos técnicos do setor competente. A Contratada que efetuar troca sem a devida autorização assumirá para si as penalidades impostas pela fiscalização da CONTRATANTE;

7.5 - No ato de pagamento da primeira parcela a empresa deverá apresentar ART/RRT de execução autenticada em duas vias.

7.6 - No início da obra deverá ser apresentado o Diário de Obra com Termo de Abertura.

7.7 - A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar profissional regularmente habilitado junto ao CREA/CAU a fim de promover o acompanhamento permanente da execução dos serviços.

7.8 - O cumprimento dessas exigências é de responsabilidade de toda e qualquer empresa contratada pela contratante.

7.8.1 - A cópia do Diário de Obra que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado à empresa em epígrafe, fará parte integrante da Medição de Serviços sob a pena de não proceder ao pagamento de parcelas, caso este não esteja em harmonia com curso da obra.

7.9 - Após o início da obra o Diário não poderá sair da Unidade onde estão sendo realizados os trabalhos sem autorização da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

7.10 - Após a verificação da qualidade dos serviços objeto deste edital, em conformidade com a especificação, o setor responsável estabelecerá aceitando-o e recebendo-o.

7.11 - O objeto deste contrato poderá ser vistoriado por integrantes do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – IÇARA (declarado de utilidade pública municipal através da Lei 4.326, de 27 de dezembro de 2018), que pormenorizará eventual irregularidade encontrada, encaminhando-a ao Setor de Gestão de Contratos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES:

8.1. Os serviços serão realizados com rigorosa observância dos projetos a serem elaborados e respectivos detalhes, bem como estrita obediência às prescrições e exigências das especificações da CONTRATANTE que serão considerados como parte integrante do presente contrato.

8.2. Poderá a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolição para reconstrução de qualquer parte da obra, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com imperícia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificações, e ainda, em desacordo com as determinações da fiscalização, nos termos do artigo 69, da Lei nº 8.666, de 21/05/93.

3

Atualmente os novos contratos do Município preveem que as obras poderão ser vistoriadas por membros do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - IÇARA.

“O objeto deste contrato poderá ser vistoriado por integrantes do OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – IÇARA (declarado de utilidade pública municipal por meio da Lei 4.326, de 27 de dezembro de 2018), que pormenorizará eventual irregularidade encontrada, encaminhando-a ao Setor de Gestão de Contratos.”



Obras Acompanhadas




Resumo de Visitas e Relatórios

Obra		Valor R\$	Visitas	Relat.
2ª Etapa Sede Bombeiro	C	R\$ 446.992,62	17	6
3ª Etapa Sede Bombeiro	A	R\$ 394.850,00	4	1
UTI - Hospital São Donato	C	R\$ 1.598.310,96	12	3
Ambulatório de Saúde Mental	C	R\$ 98.793,84	6	2
UBS - Boa Vista	C	R\$ 81.106,32	8	4
UBS - Primeiro de Maio	C	R\$ 8.119,45	1	1
CEI - Chapeuzinho Vermelho	C	R\$ 278.936,51	3	2
CEI - Ângelo Zanelatto	C	R\$ 21.638,82	2	1
Pavimentação Donna Agripina e Linha Três Ribeirões	C	R\$ 1.787.794,00	2	1
Pavimentação ICR-460	C	R\$ 341.486,55	7	3
Praça Presidente Vargas	A	R\$ 647.088,16	11	1
Praça Demboski	A	R\$ 97.715,21	4	1
Paço Municipal	A	R\$ 10.979.000,00	4	0
Total 13 Contratos			83	26

- **C:** Obra Concluída
- **A:** Obra em Andamento

Obra: Sede do Corpo de Bombeiros Militar - Içara



Localização: SC-445, 444 – Vila São José, Içara –
SC, CEP: 88820-00.

- **5ª Visita:** Execução das vergas e contravergas.
- Levantamento da alvenaria.



Execução das contravergas.



Execução da alvenaria de vedação.



Conclusão 5ª Visita: Algumas vigas baldrame ainda não estavam impermeabilizadas devido a água presente no solo nos dias chuvosos. Os demais serviços estavam de acordo com memorial.

- **6ª Visita:** Construção e colocação das formas de madeira para vigas e pilares do segundo pavimento.
- Escoramento.



Formas e escoramentos.



Colocação das formas de madeira para receber a armação.

- **9ª Visita a 11ª visita:** Conferência de vigas.
- Conferência alvenaria de vedação.



Vergas e contravergas.



Alvenaria de vedação.



Conclusão 7ª, 8ª, 9ª Visita: Havia falta de impermeabilização em algumas vigas no térreo. O canteiro de obras não apresentava uma boa organização nas últimas visitas, blocos cerâmicos e ferragens expostas às intempéries, permitindo a oxidação e patologias aos materiais

- **10ª a 12ª Visita:** Lajes da cobertura concretada.
- Estrutura metálica executada.
- Retirada das formas e escoras.
- Finalização dos serviços da contratada.



- **10ª a 12ª Visita:** Lajes da cobertura concretada.
- Estrutura metálica executada.
- Retirada das formas e escoras.
- Finalização dos serviços da contratada.





Conclusão 10^a a 12^a Visita: A ausência de impermeabilização foi corrigida. Na desforma pode-se perceber a retirada da parte do enchimento da viga (V-330), a qual, possivelmente, está com a resistência reduzida, podendo colocar a estrutura em risco ao longo do tempo. Foi contatado o engenheiro responsável, o qual informou que será feito o reparo.

3ª Etapa da Obra: Sede do Corpo de Bombeiros Militar - Içara

- **Processo licitatório:** Concorrência Pública Nº 006/PMI/2019.
- **Valor global da obra:** R\$ 394.850,00.
- **Data de início:** 06/2019.
- **Prazo de entrega:** 09 meses.
- **Visitas:** Realizadas 4 visitas a partir do dia 12/06/2019.
- **Objeto:** Contratação de empresa especializada para etapa intermediária de obra na construção de edificação para a Sede do Corpo Militar de Bombeiros.

- **1ª a 4ª Visita:** Execução do reboco nas paredes externas e internas.



- **1ª a 4ª Visita:** Execução do reboco nas paredes externas e internas.



Conclusão das visitas: A etapa de acabamento não apresenta inconformidades.

Obra: UTI - Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Donato Içara



Localização: Rua Sete de Setembro, 461 - Centro,
Içara - SC, CEP: 88820-00.

- Acabamentos de pinturas.
- Colocação dos gessos acartonados.



Gesso acartonado com a massa sem acabamento.



Acabamento da pintura e colocação do gesso.

- Acabamentos de pinturas.
- Colocação dos gessos acartonados.



Colocação dos pisos



Instalações das eletrocalhas

- Colocação do piso vinílico.
- Instalações de esquadrias e divisórias.



Piso vinílico



Esquadrias de madeira

- Instalação dos móveis e as estativas.



Instalação das estativas




Móveis do centro de enfermagem

- Acrescentado pilar 20x20 na área coletiva de tratamento da UTI, para sustentação de equipamentos suspensos.



- A última visita foi realizada no dia 11/01/2019.
- **Observações:** A cada visita foi enviado um relatório para o engenheiro responsável pela obra da UTI no Hospital São Donato.



Obra: UBS – Unidade Básica de Saúde da Boa Vista



Localização: Rodovia ICR 350, - Boa Vista, Içara - SC,
CEP: 88820-000.

- **5ª Visita:** Construção do restante da calçada.
- Pintura da área externa e interna da UBS.




Construção da calçada.



Pintura área externa.

- **6ª Visita:** Acabamentos finais de pintura e correções



Pintura área interna.



Pintura área externa.


- **7ª Visita:** Pavimentação de pisos intertravados.
- Calçada com acessibilidade finalizada.
- Serviços de acabamento sendo finalizados.




- **7ª Visita:** Corrimãos não possuíam dispositivo de proteção.
- Ausência de torneira na sala do dentista por falta de estoque. As demais torneiras possuíam fechamento automático de acordo com o memorial e planilha orçamentária.



- **8ª Visita:** Algumas grades das janelas não foram pintadas.
- A calha por onde passam os fios da internet descolou.



- **8ª Visita:** Foram colocados protetores nos corrimãos, tanto da escadaria de entrada da UBS quanto da rampa de acessibilidade.



Obra: CEI Chapeuzinho Vermelho




Localização: Rua Joaquim Mendes – Bairro
Aurora, Içara – SC, 88820-000.

- **Visita da correção dos serviços:**
- As infiltrações nas duas salas de aula foram aparentemente corrigidas. Os quadros estavam secos, não apresentando vazamentos.



- **Visita da correção dos serviços:**
- As paredes foram repintadas e foram corrigidas as fissuras e bolor causados pelas infiltrações na varanda, passarela e nas salas de aula.




- **Visita da correção dos serviços:**
- A correção do caimento do peitoril, a dimensão do marco e o posicionamento da esquadria foram executados com intuito de impedir a entrada de água na edificação e o acúmulo da mesma na janela. Os vidros foram trocados e a colocação do trilho efetuada.



Conclusão Visita: Os serviços irregulares foram corrigidos.

Obra: Pavimentação da Rua Donna Agripina e Linha Três Ribeirões




Localização: Rua Donna Agripina e Linha Três Ribeirões – Içara – SC, 88820-000.



Conclusão: Calhas triangulares ausentes. Entretanto há divergência, pois estão presentes no projeto, mas não na planilha orçamentária. Com a ausência das mesmas, as bocas-de-lobo existentes, próximas a rótula, foram soterradas com o lodo, também presente na via.

Obra: Praça do Presidente Vargas




Localização: Rua: Helena Schaucoski, Presidente Vargas – Içara – SC, 88820-000.

- Instalações provisórias.
- Regularização do terreno.



- O terreno possui um caráter argiloso, no qual o processo de dissipação de água é lento, acumulando no terreno onde se realizava a drenagem.



- Armaduras da pista de skate.
- Concretagem da pista.



- Pista de skate.
- Palco.



- Muros de contenção executados.
- Estrutura do campo de bocha.



Obra: Praça do Demboski



Localização: Rod: Vladislau Demboski ICR-150,
Demboski – Içara – SC, 88820-000.


- Caminho de brita em volta da nascente executado.
- Construção da pista de caminhada.



- Continuidade da pista de caminhada.
- Muro de contenção.




Obra: Paço Municipal



Localização: Praça Presidente João Goulart, 120 -
Centro, Içara - SC, 88820-000

- Instalações provisórias.
- Fundação com estaca escavada.



- Gabarito da obra.
- Movimentação de terra.



Visita: 12/09/19

- Desforma da laje do primeiro pavimento.



Irregularidades x Reparos

IRREGULARIDADES APRESENTADAS	REPAROS	REPAROS PARCIAIS	NÃO REPARADOS
17 – 100%	10 – 60%	3 – 17%	4 – 23%

Pavimentação

RUA DONNA AGRIPINA E LINHA TRÊS RIBEIRÕES



Fissuras no asfalto.



Correção com camada
asfáltica.

Pavimentação

RUA DONNA AGRIPINA E LINHA TRÊS RIBEIRÕES



Ausência de 30 bocas-de-lobo.



Colocação das 30 bocas-de-lobo.

Posto de Saúde

UBS BOA VISTA



Lixeiras.



Alvenaria de bloco cerâmico.

Posto de Saúde

UBS BOA VISTA

DESCRIÇÃO

VALOR ORÇADO

VALOR EXECUTADO

Alvenaria de blocos
de concreto estrutural

R\$ 349,62

R\$ 00,00



8.1	CONSTRUÇÃO DE LIXEIRAS DE ALVENARIA E CONCRETO									
8.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDE, SEM VÃOS.	M2	6,11	R\$ 57,22	R\$ 349,62	0,00%	R\$	0,00	0,00%	R\$

Centro de Educação Infantil

CEI CHAPEUZINHO VERMELHO



Dimensão do marco incorreta, ausência de caimento do peitoril e pingadeira.



Ausência de pingadeira causando manchas e bolor nas paredes.

Centro de Educação Infantil

CEI CHAPEUZINHO VERMELHO



Correção do marco, peitoril e pingadeira.



Repintura das paredes.

Hospital

UTI DO HOSPITAL DO SÃO DONATO



Falta de acabamento.



Móvel lascado.

Hospital

UTI DO HOSPITAL DO SÃO DONATO



Correção da manta vinílica.



Correção do móvel.

Transparência



As obras acompanhadas pelo OSB-Içara, são identificadas por placas.



CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE IÇARA

São Funções do Vereador



Fiscalizar o Prefeito
Vice-Prefeito e Secretários
Municipais



Votar projetos de leis
enviados pelo Prefeito



Propor leis de interesse
municipal, **debatê-las**
e **aprová-las**



Organizar os serviços
das Câmaras Municipais



Representar os anseios
populares para o
bem comum

Não é Função do Vereador



Distribuir cestas básicas, carros pipas de água, etc.



Conseguir vagas em creches, escolas, hospitais, etc.



Financiar festas, times de futebol, etc.



Intermediar qualquer serviço que seja direito do cidadão.



Beneficiar-se do cargo público para obter vantagens pessoais.



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC

Acompanhamento das Sessões



O OSBI está acompanhando, presencialmente, todas as sessões da Câmara Legislativa. Foi elaborada uma escala de presença entre os membros e voluntários. Os assuntos apresentados nas sessões são encaminhados para a mesa da diretoria do OSBI.

Comparativo de Custos das Câmaras de Içara, Mafra e Canoinhas" Apresentado em 2018


Descrição	Içara		Canoinhas			Mafra		
Total de receitas	R\$ 182.425.866,00		R\$ 159.433.300,00			R\$ 161.520.257,00		
Nº de Habitantes	54.845		54.403			55.907		
Regime de Contrato	Qtld.	Gastos com Salários	Qtld.	Gastos com Salários	Diferença Içara	Qtld.	Gastos com Salários	Diferença Içara
Servidores efetivos	13	R\$ 1.239.385,10	11	R\$ 797.187,05	-R\$ 442.198,05	9	R\$ 1.376.759,52	R\$ 137.374,42
Políticos em mandato Efetivo	15	R\$ 1.435.703,98	10	R\$ 960.855,94	-R\$ 454.848,02	13	R\$ 614.411,06	-R\$ 821.292,68
Servidores comissionados	16	R\$ 1.096.372,85	6	R\$ 318.415,86	-R\$ 777.957,00	6	R\$ 350.149,88	-R\$ 746.222,99
Estagiários	5	R\$ 43.933,33	5	R\$ 56.414,91	R\$ 12.481,58	4	R\$ 33.432,00	-R\$ 10.901,33
Outras despesas	x	R\$ 1.555.506,46	x	R\$ 1.116.064,15	-R\$ 439.442,31	x	R\$ 561.453,20	-R\$ 1.004.053,26
Total	49	R\$ 5.370.991,71	32	R\$ 3.268.937,91	-R\$ 2.101.993,80	32	R\$ 3.126.205,68	-R\$ 2.244.696,03

Fontes: Portais da Transparência das Câmaras de Vereadores de Içara, Mafra e Canoinhas.

Ofício 015/2018 "Redução de Custos da CMI"

 Observatório
SOCIAL DO BRASIL

Ofício-015/2018
2018.

 CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA
Número: 015/2018
Data: 23/08/18
Período: 07/2018

Içara, 23 de agosto de


Ilmo. Senhor **Alex Ferreira Michels**,
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Içara/SC.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, o **Observatório Social do Brasil – Içara**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.861.993/0001-78, no exercício da cidadania, por seu presidente e vice vem, respeitosamente, à presença de vossa senhoria, solicitar que seja elaborado **um projeto de redução de custos da nossa Câmara de Vereadores** visto que este Observatório levantou alguns números comparativos em relação a municípios com número aproximado de habitantes no Estado de Santa Catarina, pela estimativa IBGE 2018:

- Içara – SC: **54.845** habitantes;
- Canoinhas – SC: **54.403** habitantes;
- Mafra – SC: **55.907** habitantes.

Diante dos três municípios relacionados, observamos que no ano de 2017 nossa Câmara Legislativa teve um gasto de **R\$ 5.370.901,71**, a Câmara do município de Mafra/SC gastou **R\$ 3.126.205,68** e o legislativo de Canoinhas gastou um total de **R\$ 3.268.937,95**, ou seja, uma diferença de mais de **R\$ 2.000.000,00** entre os municípios com o número aproximado de habitantes. Os dados apresentados foram retirados do Portal da Transparência dos Municípios e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (segue tabela em anexo).



Observatório Social do Brasil Içara
Rua General Marcos Rivale, 698 - sala 202 - centro - CEP 81.201-500 - Içara - SC

"...seja elaborado um projeto de redução de custos da nossa Câmara de Vereadores..."

Ofício 041/2018 "Redução de Custos da CMI"

Observatório SOCIAL DO BRASIL

Ofício 0041/2018

Içara, 16 de novembro de 2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE IÇARA
Protocolo nº 29.711-19
Data 14/11/18
Assinado por [assinatura]

Exmo. Senhor
Alex Ferreira Michels
Presidente da Câmara Legislativa de Içara/SC e demais vereadores

Cumprimentando-os cordialmente, o Observatório Social do Brasil - Içara inscrito no CNPJ sob o nº 29.861.993/0001-78, no exercício da cidadania, por seu presidente e vice, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar a proposta para a Redução de Custos da Câmara Legislativa de Içara feita por este Observatório, em reunião com os vereadores no último dia 13 de novembro de 2018.

Da proposta:

- Diminuição do número de vereadores de **15 para 13**.
- indexar o subsídio dos vereadores ao salário de um professor pós-graduado com 40h em nosso município. Isto significaria a redução de R\$ 9.761 para R\$ 5.408;
- aos assessores parlamentares o subsídio de 50% do salário de um vereador, ou seja, de R\$ 5.524 para R\$ 2.704.

Se tais mudanças apresentadas forem executadas em nossa casa legislativa, o impacto econômico ultrapassaria **R\$ 1,5 milhão ao ano**, a partir de 2021 com a próxima legislatura municipal.

E ainda, com essa redução alcançada, além de nos aproximarmos dos gastos das Câmaras legislativas de Matia e Caoinhas que possuem praticamente o mesmo número de habitantes de Içara, o recurso ainda poderá ser destinado a compra da sede legislativa, poupando futuramente também o valor do aluguel atualmente pago.

Observatório Social do Brasil - Içara
Rua Cel. Marcos Rovaris, 090, sala 202, centro - CEP: 88.820-000 - Içara - SC
icara@osbrasil.org.br

"...se tais mudanças apresentadas forem executadas em nossa casa legislativa, o impacto econômico ultrapassaria R\$ 1,5 milhão ao ano, a partir de 2021 com a próxima legislatura municipal..."

Linha do tempo "Projeto Redução de Custos da CMI"



Reuniões Realizadas com os Vereadores para Discutir Projeto de Redução de Custos




Data: 13/11/18




Data: 13/05/19

Ofício 002/2019 "Redução de Custos da CMI"



"Ficamos no aguardo de uma proposta para que a Câmara Legislativa de Içara gaste em torno dos valores gastos nos municípios de Mafra e Canoinhas para os próximos anos legislativos."

Ofício 041/2019 "Redução de Custos da CMI"



"...seria adequado entrar com um projeto de redução de custos da casa legislativa no início do ano de 2020..."

Entidades Apoiadoras



Mantenedores



Mantenedores



reino vegetal
PAISAGISMO



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC


Obrigado!

Quando você não faz conta
do que é da sua conta,
paga a conta!

Seja um voluntário do Observatório Social!



icara@osbrasil.org.br
[@observatorioicara](https://www.instagram.com/observatorioicara)
48 3045-0668



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC

**Indignar-se é importante.
Atitude é fundamental.**

**Junte-se a nós!
Seja um voluntário/mantenedor.**



Observatório
SOCIAL DO BRASIL

IÇARA | SC